

# Mesto Lučenec

**„Lučenec kopostáreň BRO“**

**Prezentácia projektu**

# Účel a ciele projektu

**Globálny cieľ projektu: Rozšírenie podielu zhodnocovaného odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu v meste Lučenec a širšom okolí o biologicky rozložiteľný odpad.**

Špecifické ciele:

Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Vytvorenie podmienok pre spracovanie reštauračného a ďalšieho biologicky rozložiteľného odpadu mechanicko – biologickou a termickou úpravou odpadov sprevádzkovaním fermentačnej linky pre potreby celého regionu

Zníženie prevádzkových nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu

Dostať do povedomia občanov a firiem potrebu a spôsob zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

# Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a realizácia

Žiadosť, vrátane všetkých požadovaných príloh bola podaná v rámci výzvy č. **OPŽP-PO4-08-3**, dňa 25. 9. 2008

Celkové náklady projektu: 64 869 004,19 SKK, 2 153 256,46 €

Požadovaná výška NFP: 61 625 553 SKK, 2 045 593,60 €

Celkové oprávnené výdavky projektu (schválené): 64 869 004,19 SKK, 2 153 256,46 €

Začiatok projektu: plánovaný – 10/2008                      skutočný – 03/2009

Otvorenie zariadenia: 7/2012                      skutočný stav projektu – 100 %

Skúšobná prevádzka: od 10/2011

Spôsob financovania – kombinovaný (predfinancovaním, refundáciou)

# Hlavné aktivity

## 1. Príprava súťažných podkladov

Plánovaný začiatok: 10/2008

Skutočný začiatok: 03/2009

Plánované ukončenie: 04/2009

Skutočné ukončenie: 07/2009

Plánovaný rozpočet: 1269,33 €

Skutočný rozpočet: 1269,33 €

## 2. Výber dodávateľa stavby a technológie

Plánovaný začiatok: 10/2008

Skutočný začiatok: 06/2009

Plánované ukončenie: 04/2009

Skutočné ukončenie: 07/2009

Plánovaný rozpočet: 5 369,45 €

Skutočný rozpočet: 5 369,45 €

Použitá metóda VO: podlimitná verejná súťaž

# Hlavné aktivity

## 3. Výstavba kompostárne BRO (podľa stavebných objektov)

Plánovaný začiatok: 04/2009

Skutočný začiatok: 06/2009

Plánované ukončenie: 03/2011

Plánovaný rozpočet: 1 279 332,28 € Skutočný rozpočet: 1 279 332,28 €

V rámci realizácie aktivity nastalo niekoľko zmien oproti plánovanému projektu. V prvom prípade išlo o zmenu v rozpočte (v rámci schváleného objemu peňažných prostriedkov) a časovom harmonograme projektu, ktorá bola zapríčinená archeologickými nálezmi počas zemných prác. Toto prinieslo predĺženie projektu o 12 mesiacov.

Druhá zmena bola technického charakteru a týkala sa objektu haly.

Zmeny boli realizované prostredníctvom Žiadosti o zmenu projektu.

# Hlavné aktivity

## 4. Montáž technologickej časti

Plánovaný začiatok: 04/2010

Skutočný začiatok: 04/2010

Plánované ukončenie: 12/2011

Plánovaný rozpočet: 726 458,54 €

Skutočný rozpočet: 726 458,54 €



# Hlavné aktivity

## 5. Propagačná kampaň súvisiaca s projektom

Plánovaný začiatok: 04/2010

Skutočný začiatok: 08/2010

Plánované ukončenie: 12/2011

Skutočné ukončenie: 12/2010

Plánovaný rozpočet: 67 151,30 €

Skutočný rozpočet: 67 151,30 €

Osvetová činnosť pre rôzne vekové skupiny:

Deti materských škôl – omaľovánka

Deti základných škôl – 3 prednášky, omaľovánky 2 druhy

Dospelí – letáky distribuované do rodinných domov, prezentácia na webe, prezentácia v lokálnej TV, platené články v mestských a regionálnych periodikách (Mestské noviny a Novohradské noviny – po tri čísla)

# Podporné aktivity

- Riadenie projektu
- Publicita a informovanosť

Riadenie projektu je zabezpečované subdodavateľsky

Publicita a informovanosť prebieha v súlade s manuálom – v súčasnosti je osadená informačná tabuľa, informácie o projekte boli zverejnené v médiách





# Ďalšie informácie o projekte

- **Kontrolná činnosť:**

V doterajšom priebehu projektu prebehlo niekoľko kontrol:

Riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia SR

Úrad pre verejné obstarávanie

Správa finančnej kontroly





**Súčasný stav:**

**Dátum kolaudácie:**

**Prevádzkovateľ: SPOOL a. s.**

**Dátum otvorenia: 3. 7. 2012**



Ďakujem za pozornosť

00421/47/4307104